

## О Т Ч Е Т

### об итогах реализации инициативного проекта

1. Территория муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект: Городской округ Архангельской области «Мирный».

2. Наименование инициативного проекта: Продолжаем благоустройство.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.  
(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 2.06. – 5.10.2025

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен \_\_\_\_\_.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока \_\_\_\_\_.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
|-------|--|--|--|
| 1     | 2  | 3  | 4  |
| 1     | Ремонт подходов к подъездам и установка лавочек и урн  | 1 295 622,00 руб.<br>Имущественное участие в размере – 64 781,10 руб.  | ООО «Стройсервис»  |
|       | Итого  | 1 295 622,00 руб.  |  |


\* В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

\*\* В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |                                | Фактический объем средств |                                |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|   | сумма (тыс. рублей)       | доля в общей сумме (процентов) | сумма (тыс. рублей)       | доля в общей сумме (процентов) |
| 1   | 2                         | 3                              | 4                         | 5                              |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:                           | 1 295,6                   | 100                            | 1 295,6                   | 100                            |
| объем средств областного бюджета  | 1 166,0                   | 90                             | 1 166,0                   | 90                             |
| объем собственных средств местного бюджета  | 64,8                      | 5                              | 64,8                      | 5                              |
| объем инициативных платежей физических лиц  | 64,8                      | 5                              | 64,8                      | 5                              |
| объем инициативных платежей   | -                         | -                              | -                         | -                              |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 |
| юридических лиц,<br>индивидуальных<br>предпринимателей                      |   |   |   |   |
| Причины отклонения<br>от запланированной стоимости<br>инициативного проекта |   |   |   |   |

5. Фотоматериалы\*:

| №<br>п/п | Фотография объекта до реализации<br>инициативного проекта                           | Фотография объекта после реализации<br>инициативного проекта                         |
|----------|---|--|
| 1        |    |    |
| 2        |   |   |
| 3        |  |  |

\* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятых с одного и того же ракурса.