

## АКТ

**по результатам контрольного мероприятия** в рамках проведения Внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Мирного за 2021 год «Проверка исполнения Порядка использования резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, утвержденных в решении о бюджете Мирного»

на объекте: Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Белоснежка» города Мирного Архангельской области.

г. Мирный

24 июня 2022 г.

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.1 плана работы контрольно-счётной комиссии Мирного на 2022 год.

Предмет контрольного мероприятия: проверка формирования основ бюджетного учета и организации эффективного использования резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного.

Проверяемый период деятельности: 2021 год.

В проведении контрольного мероприятия принимали участие: инспектор аппарата контрольно-счётной комиссии Мирного Фадеева Елена Викторовна.

Контрольное мероприятие проведено с согласия: заведующего Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 «Белоснежка» города Мирного Архангельской области Исаевой Ирины Александровны  
в присутствии: главного бухгалтера Ревичевой Ольги Анатольевны.

Контрольное мероприятие начато: 21 марта 2022 г.

Контрольное мероприятие окончено: 17 мая 2022 г.

Контрольное мероприятие продлено на 30 календарных дней, в связи проведением МКДОУ № 3 экспертизы выполненных работ по Муниципальному контракту № 0324300098821000135\_63810 от 16 июля 2021 года на капитальный ремонт оконных блоков в групповых помещениях в здании МКДОУ № 3 по адресу Лесная, д. 6, по причине выявленных нарушений в ходе проведения контрольного обмера (обследования) (Приложение № 16).

Информация об объекте контрольного мероприятия:

- полное наименование: Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Белоснежка» города Мирного Архангельской области (МКДОУ № 3),

сокращенное наименование: МКДОУ № 3, реквизиты объекта контрольного мероприятия: ИНН/КПП 2925004275/292501001,

юридический адрес: ул. Мира, д. 11а, г. Мирный, Архангельская область, 164170,

контактный телефон: 8(81834) 5-07-48.

Образовательную деятельность МКДОУ № 3 осуществляет по следующим адресам:

- ул. Мира, д. 11а, г. Мирный, Архангельская область;

- ул. Лесная, д. 6, г. Мирный, Архангельская область;

- в соответствии с Уставом Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 «Белоснежка» города Мирного Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Мирного от 06.07.2020 № 587, учредителем МКДОУ № 3 является городской округ Архангельской области «Мирный». Функции и полномочия учредителя МКДОУ № 3 от имени городского округа Архангельской области «Мирный» осуществляет администрация Мирного. Отдельные функции и полномочия учредителя, определенные муниципальными правовыми актами, осуществляет МУ «Управление образования и социальной сферы». Главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств является МУ «Управление образования и социальной сферы»;

- основными видами деятельности МКДОУ № 3 согласно Уставу являются образовательные дошкольное; образование дополнительное детей и взрослых; дневной уход за детьми (детские ясли, сады), в том числе дневной уход за детьми с отклонениями в развитии;

- перечень и реквизиты всех счетов объекта контроля в проверяемом периоде в кредитных учреждениях, включая депозитные, а также лицевые счета, открытые в органах федерального казначейства:

расчетный счет:

- № 402048103000000000204 в Управлении федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу:

- лицевой счет получателя бюджетных средств – № 03243D01440;
- лицевой счет для учета средств от приносящей доход деятельности – № 04243D01440;
- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств – № 05243D01440;

- сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяемом периоде отвечал за его финансово-хозяйственную деятельность: Заведующий МКДОУ № 3 Исаева И.А.

- сведения о главном бухгалтере (бухгалтере) объекта контрольного мероприятия: главный бухгалтер Ревичева О.А.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено:

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Белоснежка» города Мирного Архангельской области является казённым учреждением. Финансовое обеспечение его деятельности осуществляется за счет средств бюджета Мирного и на основании бюджетной сметы.

С 1 января 2018 года поэтапно стали вступать в силу федеральные стандарты бухгалтерского учета. К 2021 году вступили в силу пятнадцать федеральных стандартов бухгалтерского учета, которые существенно повлияли на работу бухгалтерского сектора. Стандарты учреждению необходимо отразить в учетной политике. Полноценно применять все новшества можно будет только после обновления инструкции по учету, до этого момента стандарты применяются в части, не противоречащей этим инструкциям. При разработке стандарты определили основные правила (способы) ведения бухгалтерского учета субъектами бухгалтерского учета, объекты бухгалтерского учета, общие правила признания (прекращения признания) их в бухгалтерском учете, оценку (денежное измерение), а также методы оценки (денежного измерения) объектов бухгалтерского учета, общие требования к порядку формирования информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности и её качественные характеристики, основные принципы (допущения) подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектами бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также основные требования к инвентаризации активов и обязательств, осуществляемой в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности. Меняются требования к оформлению бухгалтерских документов. В учетной политике необходимо учесть изменения, предусмотренные законодательством о бухгалтерском учете.

Учетная политика МКДОУ № 3, представленная в ходе проверки, утверждена приказом МКДОУ № 3 от 07.10.2020 № 160-О.д. «Об учетной политике», в нарушение пункта 13 стандарта от 30.12.2017 № 274н<sup>1</sup> Учетная политика не согласована с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. В нарушение пункта 11 стандарта от 30.12.2017 № 274н<sup>1</sup> при последовательном применении Учетной политики МКДОУ № 3 не закрепило

---

<sup>1</sup> Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

приказом её применение на 2021 год. Кроме того с 1 января 2021 года поэтапно вступают в силу федеральные стандарты бухгалтерского учета, в нарушение требования статьи 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ<sup>1</sup> изменения и дополнения в Учетную политику<sup>2</sup> не внесены.

Согласно пункту 9 стандарта от 30.12.2017 № 274н<sup>3</sup> основные положения учетной политики и (или) копии документов учетной политики подлежат публичному раскрытию на официальном сайте субъекта учета (централизованной бухгалтерии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Учетная политика<sup>4</sup> МКДОУ № 3, действующая в 2020 году, размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с подпунктом 3.5 пункта 3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ<sup>5</sup> утвержден Порядок<sup>6</sup> предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети «Интернет» и ведения указанного сайта. Муниципальное учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, определенных пунктом 6 данного Порядка<sup>6</sup>. Стандартом от 31.12.2016 № 260н<sup>7</sup> регламентирован порядок публикации бухгалтерской отчетности учреждений для общего доступа всех заинтересованных лиц. В нарушение пункта 7 Порядка<sup>6</sup>, пункта 24 от 31.12.2016 № 260н<sup>7</sup> МКДОУ № 3 в 2021 году разместило информацию на официальном сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) не в полном объеме (в составе годовой бухгалтерской отчетности отсутствуют показатели Отчета о движении денежных средств и Пояснительная записка).

Согласно пункту 7 стандарта от 30.12.2017 № 274н<sup>3</sup> «Субъект учета формирует учетную политику исходя из особенностей своей структуры, отраслевых и иных особенностей деятельности, выполняемых им в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочий и (или) функций, руководствуясь законодательством Российской Федерации, ... иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также учетной политикой органа, осуществляющего полномочия и функции учредителя. ...». В нарушение данного пункта стандарта от 30.12.2017 № 274н<sup>3</sup> в Учетной политике<sup>2</sup> отсутствует ссылка на учетную политику органа, осуществляющего полномочия и функции учредителя. Кроме того присутствует ссылка на утративший силу нормативный правовой акт.

Согласно Правилам<sup>8</sup> с 1 января 2016 года осуществлен переход на обслуживание Отделом № 20 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу корпоративных банковских карт. В связи с этим необходимо было отразить в учетной политике порядок обращения с корпоративными банковскими картами, выдаче наличных денежных средств в подотчет и представление отчетности подотчетными лицами, а также прописать порядок использования корпоративных банковских карт, что не выполнено МКДОУ № 3.

<sup>1</sup> Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями).

<sup>2</sup> Учетная политика МКДОУ № 3, утверждённая приказом МКДОУ № 3 от 07.10.2020 № 160-О.д. «Об учетной политике».

<sup>3</sup> Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

<sup>4</sup> Учетная политика МКДОУ № 3, утверждённая приказом МКДОУ № 3 от 07.10.2020 № 160-О.д. «Об учетной политике».

<sup>5</sup> Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изменениями).

<sup>6</sup> Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» (с изменениями и дополнениями).

<sup>7</sup> Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 260н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (с изменениями).

<sup>8</sup> Приказ Казначейства Российской Федерации от 15.05.2020 № 22н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей» (с изменениями).

В нарушение подпункта «в» пункта 9 стандарта от 30.12.2017 № 274н<sup>1</sup> в приложении № 7 к Учетной политике<sup>2</sup> не установлен порядок проведения инвентаризации активов, имущества, учитываемого на забалансовых счетах, обязательств и иных объектов бухгалтерского учета, не закреплены статусы объекта учета и целевые функции актива, которые проставлены в инвентаризационных описях.

В нарушение подпункта «д» пункта 9 стандарта от 30.12.2017 № 274н<sup>1</sup> в Учетной политике<sup>2</sup> МКДОУ № 3 не определен перечень лиц, имеющих право заверять документы.

В нарушение статьи 1 Федерального закона от 22.11.2011 № 402-ФЗ<sup>3</sup> и пункта 9 стандарта от 30.12.2017 № 274н<sup>1</sup> в Учетной политике<sup>2</sup> МКДОУ № 3 не раскрыта информация о постоянно действующих комиссиях:

- комиссия по проведению инвентаризации;
- комиссия по поступлению и выбытию активов;
- комиссия для проведения внеплановой ревизии кассы.

Использование резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации Мирного от 13.05.2016 № 493 «Об утверждении Порядка использования резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного» (с изменениями и дополнением). В 2021 году согласно заявке МУ «Управление образования и социальной сферы» (исх. № 706 от 28.04.2021) администрацией Мирного, принято решение об использовании резервных средств зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, в объеме 89 886,00 рублей, для обеспечения софинансирования из бюджета Архангельской области на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных организаций. Согласно локальному сметному расчету МКДОУ № 3, приложенному к заявке МУ «Управление образования и социальной сферы», планировалось проведение капитального ремонта оконных блоков в групповых помещениях в здании МКДОУ № 3 по адресу Лесная д. 6 в количестве **четырнадцати окон**. Резервные средства, зарезервированные в составе бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного, выделены МУ «Управление образования и социальной сферы» согласно постановлению администрации Мирного от 28.04.2021 № 344 «Об использовании резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного» в целях финансового обеспечения расходов на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

В ходе проведения контрольного мероприятия представлена Дефектная ведомость № 1 от 4 марта 2021 года, в нарушение подпункта «г» пункта 9 стандарта от 30.12.2017 № 274н<sup>1</sup>, данный документ не утвержден Учетной политикой<sup>2</sup>. Согласно Дефектной ведомости в здании МКДОУ № 3 по адресу ул. Лесная д. 6 необходимо провести капитальный ремонт **тринадцати** оконных блоков: в спальнях групп «Солнышко» и «Дождик», в туалете группы «Облачко», в раздевалках групп «Лучик» и «Облачко», в прачечной, в изоляторе медкабинета.

В рамках мероприятия «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образовательной системы Мирного» выделено на капитальный ремонт оконных блоков в групповых помещениях в здании МКДОУ № 3 по адресу ул. Лесная д. 6 – 408 570,00 рублей, в том числе: средства бюджета Архангельской области субсидия в объеме 318 684,00 рублей и резервные средств, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного, в объеме 89 886,00 рублей. На проведение капитального ре-

<sup>1</sup> Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

<sup>2</sup> Учетная политика МКДОУ № 3, утверждённая приказом МКДОУ № 3 от 07.10.2020 № 160-О.д. «Об учетной политике».

<sup>3</sup> Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями).

монта оконных блоков в групповых помещениях в здании МКДОУ № 3 по адресу ул. Лесная д. 6 заключено два муниципальных контракта. Один муниципальный контракт на основании результатов электронного аукциона и один муниципальный контракт в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 92 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ<sup>1</sup>. Неиспользованный остаток денежных средств составил 36 918,50 рублей.

Положение о порядке взаимодействия контрактного управляющего со структурными подразделениями и должностными лицами при планировании и осуществлении закупок для обеспечения нужд муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 «Белоснежка» города Мирного Архангельской области утверждено приказом заведующего МКДОУ № 3 от 08.02.2019 № 20-О.д. Обязанности контрактного управляющего возложены на юрисконсульта МКДОУ № 3. В функциональные обязанности контрактного управляющего при планировании и осуществлении закупок для нужд учреждения входит планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), разработка типовых проектов муниципальных контрактов, согласование проектов муниципальных контрактов при подготовке к осуществлению закупки, изменение, расторжение муниципальных контрактов.

Информация о закупках товаров, работ, услуг, а также для формирования, обработки и хранения такой информации осуществляется на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Официальный сайт ЕИС). Порядок размещения информации на Официальном сайте ЕИС и ее содержание регламентируется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также соответствующими подзаконными актами.

В соответствии со статьей 73 БК РФ получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов. В нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 73 БК РФ, представлен Реестр контрактов МКДОУ № 3, осуществленных без заключения государственных контрактов, без указания местонахождения поставщиков, подрядчиков и исполнителей. Кроме того, представленный реестр контрактов содержит информацию о закупках, осуществленных на основании заключенных муниципальных контрактов. В нарушение пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ<sup>2</sup> и пункта 7 стандарта от 30.12.2017 № 274н<sup>3</sup> форма Реестра контрактов МКДОУ № 3 не утверждена Учетной политикой<sup>4</sup>.

В нарушение статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ<sup>1</sup> МКДОУ № 3 не представлен реестр контрактов, соответствующий требованиям указанной статьи.

Извещение и аукционная документация о проведении электронного аукциона по нижеуказанному муниципальному контракту размещены 23 июня 2021 года, начальная максимальная цена составляла 399 900,00 рублей. На основании протокола проведения электронного аукциона № 0324300098821000135 рассмотрены две заявки на участие в аукционе. По итогам электронного аукциона от 5 июля 2021 года победителем признан индивидуальный предприниматель Муравьев Игорь Михайлович, предложивший цену контракта 344 001,50 рублей. Муниципальный контракт № 0324300098821000135\_63810 от 16 июля 2021 года на капитальный ремонт оконных блоков в групповых помещениях в здании МКДОУ № 3 по адресу Лесная, д. 6» в сумме 344 011,50 рублей (далее – Муниципальный контракт) заключен с ИП Муравьевым И.М.

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

<sup>2</sup> Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями).

<sup>3</sup> Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

<sup>4</sup> Учетная политика МКДОУ № 3, утверждённая приказом МКДОУ № 3 от 07.10.2020 № 160-О.д. «Об учетной политике».

В нарушение пункта 10 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ<sup>1</sup> Техническое задание проекта Муниципального контракта, размещенного на Официальном сайте ЕИС, предусматривает капитальный ремонт **тринадцати окон**, что соответствует Дефектной ведомости указанной выше, но не соответствует локальному сметному расчету, по которому выдано положительное заключение по проверке достоверности сметной документации от 17 марта 2021 года (приложенному к заявке МУ «Управление образования и социальной сферы» о выделении резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного).

В Техническом задании к заключенному Муниципальному контракту предусматривается капитальный ремонт **четырнадцати окон**. В нарушение пункта 1 статьи 432 ГК РФ Муниципальным контрактом и Техническим заданием не определены помещения, в которых предусмотрен капитальный ремонт оконных блоков.

В соответствии с пунктом 1.1 раздела 1 Муниципального контракта подрядчик выполняет работы по капитальному ремонту оконных блоков в соответствии с условиями Муниципального контракта, Техническим заданием и Локальным сметным расчетом, что не соответствует пункту 5.1 раздела 5 Муниципального контракта. Локальный сметный расчет подготовлен подрядчиком в срок пять дней со дня заключения Муниципального контракта, **количество** и размеры оконных блоков в Локальном сметном расчете (**двенадцать**) не соответствуют Техническому заданию (**четырнадцать**). Локальный сметный расчет, подготовленный подрядчиком, не соответствует локальному сметному расчету, по которому выдано положительное заключение по проверке достоверности сметной документации от 17 марта 2021 года. В нарушение подпункта 3 пункта 5 раздела II Положения о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по капитальному ремонту муниципальных дошкольных образовательных организаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп, работы выполнены по Локальному сметному расчету, не прошедшему экспертизу достоверности определения сметной стоимости.

Согласно представленному в ходе проведения контрольного мероприятия Акту о приемке выполненных работ от 03.08.2021 № 1 (форма № КС-2) в рамках Муниципального контракта произведен капитальный ремонт **двенадцати окон** стоимостью 344 001,50 рублей. Количество окон в Акте о приемке выполненных работ от 03.08.2021 № 1 (форма № КС-2) не соответствует Техническому заданию, МКДОУ № 3 не выполнены требования статьи 101 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ<sup>1</sup> (заказчик не осуществил контроль за исполнением подрядчиком условий муниципального контракта). Параметры (размер) окон в Акте о приемке выполненных работ от 03.08.2021 № 1 (форма № КС-2) также не соответствует условиям Технического задания. Оплата по Муниципальному контракту произведена в полном объеме 13 августа 2021 года. На счет-фактуре и Акте о приемке выполненных работ отсутствуют отметки о получении, передаче на оплату и оплате, что указывает на отсутствие в МКДОУ № 3 внутреннего контроля за предоставлением первичных учетных документов (статья 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ<sup>2</sup>).

В период проведения контрольного мероприятия совместно с работниками МКДОУ № 3 произведена проверка выполнения работ в рамках Муниципального контракта. По итогам контрольного обмера (обследования) оформлены Акты контрольного обмера (обследования) от 21 апреля 2022 года. В ходе контрольного обмера (обследования) установлено:

- в ходе обследования дополнительных соглашений об изменении существенных условий Муниципального контракта не представлено;

- и. о. заведующего МКДОУ № 3 приняла выполненные работы в полном объеме, без замечаний;

<sup>1</sup> Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в ред. № 80 от 30.12.2021).

<sup>2</sup> Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями).

- фактически установлено **одиннадцать окон**;
- не проведен капитальный ремонт оконного блока в изоляторе медкабинета, определенного в Дефектной ведомости;
- материалы и сопутствующие материалы визуально соответствуют техническому заданию;
- размеры установленных окон не соответствуют размерам, указанным в Техническом задании к Муниципальному контракту.

В результате установлено, что согласно Техническому заданию не выполнены работы по установке **трех окон** (двухстворчатое окно 1690x1220; двухстворчатое окно 1130x1600; одностворчатое окно 600x1690), согласно Акту о приемке выполненных работ не выполнены работы по установке **одного окна** (двухстворчатое окно 1750x1150) и размеры установленных оконных проемов не соответствуют Техническому заданию и Локальному сметному расчету, по которому выдано положительное заключение по проверке достоверности сметной документации. В нарушение статей 309, 720 ГК РФ и статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ<sup>1</sup> оплата по Муниципальному контракту произведена за фактически не полный объем работы. Исходя из вышесказанного, нарушена цель использования бюджетных средств (статья 306.4 БК РФ), что образует состав административного правонарушения части 10 статьи 7.32 КоАП РФ<sup>2</sup>.

Заведующим МКДОУ № 3 представлена Пояснительная записка в которой отражено, что в ходе исполнения Муниципального контракта выяснилось, что размеры оконных блоков, указанные в Техническом задании к Муниципальному контракту, указаны не верно, и приложено письмо ИП Муравьева И.М. В нарушение пункта 3 статьи 743 ГК РФ и пункта 2 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ<sup>1</sup> подрядчик, обнаружив в ходе выполнения капитального ремонта оконных блоков, не учтенных в технической документации работы, сообщил об этом только после выполнения работ и только в отношении одного помещения (группа «Дождик»).

В ходе контрольного мероприятия МКДОУ № 3 проведена экспертиза Локального сметного расчета объемов выполненных работ в ценах 4 квартала 2020 года, по которому выдано положительное заключение по проверке достоверности сметной документации от 10 июня 2022 года № 29-1-0422-22. Обмер фактически выполненных работ произведен ООО «Стройсервис» в присутствии комиссии, созданной заведующим МКДОУ № 3. После проведения дополнительной технической процедуры установлено, что расходы на фактически выполненные объемы соответствуют общей стоимости Локального сметного расчета, по которому выдано положительное заключение по проверке достоверности сметной документации, площадь фактически установленных окон соответствует Акту о приемке выполненных работ от 03.08.2021 № 1 (форма № КС-2), расхождения установлены только в количестве установленных окон. Работы по установке **двух окон** в одном помещении не выполнены. В нарушение статьи 34 БК РФ не соблюдены принципы результативности и эффективности использования бюджетных средств, не достигнуты заданные результаты.

Муниципальный контракт № 72 от 20 декабря 2021 года на капитальный ремонт оконных блоков в здании МКДОУ № 3 по адресу Лесная, д. 6» в сумме 27 650,00 рублей (далее – Муниципальный контракт № 72) заключен в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 92 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ<sup>1</sup> с индивидуальным предпринимателем Муравьевым Игорем Михайловичем. Техническим заданием предусмотрен капитальный ремонт **одного** оконного блока в здании МКДОУ № 3 по адресу ул. Лесная, д. 6. В нарушение пункта 1 статьи 432 ГК РФ Муниципальным контрактом № 72 и Техническим заданием не определено помещение, в котором предусмотрен капитальный ремонт оконных блоков.

<sup>1</sup> Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в ред. № 80 от 30.12.2021).

<sup>2</sup> Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

В период проведения контрольного мероприятия совместно с работниками МКДОУ № 3 произведена проверка выполнения работ в рамках Муниципального контракта № 72. По итогам контрольного обмера (обследования) оформлен Акт контрольного обмера (обследования) от 21 апреля 2022 года. В ходе контрольного обмера (обследования) установлено: капитальный ремонт оконного блока произведен в прачечной МКДОУ № 3, размеры окна соответствует условиям Технического задания.

**Подпись лица, проводившего контрольное мероприятие:**

Инспектор аппарата  
контрольно-счётной комиссии Мирного \_\_\_\_\_ Е.В. Фадеева  
(дата) (подпись)

**Ознакомлены:**

Заведующий МКДОУ № 3 \_\_\_\_\_ И.А. Исаева  
(дата) (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ О.А. Ревичева  
(дата) (подпись)

**пояснения и замечания:** \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ листах.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Акт с приложениями на \_\_\_ листах получил \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О. сотрудника объекта контроля)

\_\_\_\_\_  
(дата) (подпись)

***Заполняется в случае отказа должностных лиц проверяемого органа или организации от принятия акта***

**От принятия акта**

\_\_\_\_\_  
(должность, инициалы, фамилия руководителя, в случае его отсутствия – его заместителя, либо иного уполномоченного лица проверяемого органа или организации)

**отказался.**

**Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:**

\_\_\_\_\_  
(должность) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(должность) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

**Свидетели:**

\_\_\_\_\_  
(должность) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(должность) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

**Один экземпляр акта направлен по адресу:** \_\_\_\_\_

\* В течение 5 календарных дней с даты получения акта проверки руководитель, в случае его отсутствия – его заместитель, либо иное уполномоченное лицо проверяемого объекта подписывает экземпляр акта проверки и направляет в контрольно-счётную комиссию Мирного. В случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, а также с выводами и предложениями проверяющего (проверяющих) руководитель, в случае его отсутствия – его заместитель, либо иное уполномоченное лицо проверяемого объекта подписывает акт проверки с указанием на наличие пояснений и замечаний.

Письменные пояснения и замечания по указанному акту проверки в целом или по его отдельным положениям проверяемый объект направляют в контрольно-счётную комиссию Мирного одновременно с подписанным актом проверки. Проверяемый объект вправе приложить к письменным пояснениям и замечаниям документы или их заверенные копии, подтверждающие обоснованность своих пояснений и замечаний.