

## О Т Ч Е Т

### об итогах реализации инициативного проекта

1. Территория муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект: Городской округ Архангельской области «Мирный».

2. Наименование инициативного проекта: Благоустройство территории вдоль дома № 3 по улице Степанченко.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.  
(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 15.07. – 6.11.2024.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен \_\_\_\_\_.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока \_\_\_\_\_.

№ п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта*	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**
1	2	3	4
1	Благоустройство территории вдоль дома № 3 по улице Степанченко	1 591 360,80 руб. Имущественное участие в размере – 79 568,04 руб.	МП ГО АО «Мирный» «Муниципал-Сервис»
	Итого	1 591 360,80 руб.	

\* В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

\*\* В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	1 591,4	100	1 591,4	100
объем средств областного бюджета	977,3	61,4	977,3	61,4
объем собственных средств местного бюджета	534,5	33,6	534,5	33,6

1	2	3	4	5
объем инициативных платежей физических лиц	79,6	5,0	79,6	5,0
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	-	-	-	-
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта				

5. Фотоматериалы\*:

№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
1		
2		
3		

\* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятых с одного и того же ракурса.